



H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO 2021-2024  
INDICADORES REGISTRADAS EN SISTEMA HACIENDA, TERCER TRIMESTRE 2023



Ciclo	Periodo	Trimestre	Municipio	Unidad	Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Actividad Institucional	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo
2023	3	3	Tacámbaro	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	2 - Desarrollo Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Gestión	Eficacia	Descendente	11.11111	Justificación: (ciclo:2023, trim:2, just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usario:rafaelresp arzaa, fecha:13/07/2023)	11.11111	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	32.14286
2023	3	3	Tacámbaro	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	2 - Desarrollo Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Gestión	Eficacia	Ascendente	55.55556	Justificación: (ciclo:2023, trim:2, just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usario:rafaelresp arzaa, fecha:13/07/2023)	55.55556	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	42.85714
2023	3	3	Tacámbaro	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	2 - Desarrollo Social	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	Justificación: (ciclo:2023, trim:2, just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usario:rafaelresp arzaa, fecha:13/07/2023)	33.33333	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	25

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO  
C. ARTEMIO MORIYA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. MARIBEL AVILA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
SINDICATO MUNICIPAL  
2021-2024



CONTRALOR JOSÉ SERGIO ANDRADE TENA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2021-2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA  
VILLASENOR  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
DE TACAMBARO  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO 2021-2024  
RELACION DE OBRAS REGISTRADAS EN SISTEMA HACIENDA, TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023  
FONDO III



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL A PROBARO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSALE	ID MUNICIPIO RESPONSALE	CATEGORIA	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	METAS	TIPO GERENCIAL	GERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CONTRATOS
2023	3	MIC23030227257	\$946,665.37	CONSTRUCCION DE AGUA EN LA TELESCANDARIA, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE JOYA DE LA VIEJERA. - 147763	16	82	Educacion	5	20	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modifica	1	(geo): [geo] localid:771, direccion:RANC HERBIA, LOCALIDAD DE JOYA DE LA VIEJERA	31-07-2023	27-10-2023	846665.37	846665.37	33282.08	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/2023/01/18/001/23, contratista:CLAUDIA RIVERA
2023	3	MIC230302225974	\$5,347,568.11	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE TACAMBARO DE COATLILLOS, EN EL LIBRAMIENTO SUR DE LA GLORIETA HASTA COPPEL, 3VA ETAPA. - 95208	16	82	Transportes y vialidades	5	200	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modifica de:5020.0]	1	(geo): [geo] direccion:EE VIAL, LIBRAMIENTO SUR COLONIA JARDINES DE LA ALIBIRIA	26-06-2023	29-09-2023	5344492.02	5344492.02	3854699.77	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/VIAL-03/18/004/23, contratista:CONSTRUCCIONES ROMERO MEDINA, S.A. DE CV
2023	3	MIC230302258127	\$5,069,313.13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD EL MAYORAZCO, PASANDO EL PUENTE EN LA MAS 000 AL KM 040 MAS 480-222851	16	82	Transportes y vialidades	5	60	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:4550.0, meta_modifica de:4550.0]	1	(geo): [geo] direccion:RANC HERBIA EL MAYORAZCO, 61554 EL MAYORAZCO	25-09-2023	06-12-2023	5064277.01	5064277.01	0	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/CARR-02/18-016/23, contratista:MARIA GUADALUPE ROMERO
2023	3	MIC230102207211	\$1,260,000.00	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte. -11294	16	82	Otros Proyectos	N	0	(meta): [unidad_medi] de Vehiculos, meta:10, meta_modifica	1	(geo): [geo] direccion:000 direccion:000	01-01-2023	31-12-2023	1260000	1260000	1020000	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: 129814,
2023	3	MIC230302224337	\$4,447,389.06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE COATLILLOS, EN LA CALLE DE ACCESO AL SEGURO, EN LA COL. ENHACIENDA DE CANCIANO. - 867979	16	82	Transportes y vialidades	5	75	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modifica de:1800.0]	1	(geo): [geo] direccion:000 direccion:000	19-06-2023	18-08-2023	4446790.13	4446790.13	4446790.13	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/VIAL-02/18-003/23, contratista:MAURICIO RUIZ TORO Y CONSTRUCCIONES RA DE SERVICIOS
2023	3	MIC230302227945	\$1,962,797.75	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE COATLILLOS, EN LA CALLE ALCATRAZ, EN LA COL. LLANOS DE CANCIANO. - 106269	16	82	Transportes y vialidades	5	40	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modifica de:1250.0]	1	(geo): [geo] direccion:000 direccion:000	19-06-2023	18-09-2023	1961661.28	1961661.28	1961661.28	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/VIAL-06/18-006/23, contratista:MARIA GUADALUPE PEREZ NEGRON
2023	3	MIC230302248855	\$2,237,146.40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, EN LA LOCALIDAD DE JOVAS BASAS DONA ETAPA. - 3711	16	82	Transportes y vialidades	5	50	(meta): [unidad_medi] de Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modifica de:400.0]	1	(geo): [geo] direccion:000 direccion:000	31-05-2023	30-06-2023	2337046.4	2337046.4	2337046.4	(tipo_contrato): [tipo_contrato] numero_contrato: TAC-009/CARR-01/18-002/23, contratista:CONSTRUCCIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. ARTEMIO MORIYA SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MIRIAM SABELLA AYATA  
SINDICO MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ATURO, JOSÉ SERGIO ANDRADE TENA  
CENTRAL CONTADOR MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DARÍO ZOILÓ ORZEGO ZARCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Fco Javier Basaldua  
C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA MICHOACAN  
VILLASENOR ESCOBEDA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL DE TACAMBARO  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO 2021-2024  
 RELACION DE OBRAS REGISTRADAS EN SISTEMA HACIENDA, TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023  
 FONDO III



CICLO TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL, A PROBABO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON_SABLE	ID_MUNICIPIO_RESPON_SABLE	CLASIFICACION	POBLACION N. HABITANTES	MUJERES	METAS	TIPO GEOMETRICO	GEOMETRIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DESPEGADO	CONTRATOS
2023	3	5449,540.72	CONSTRUCCION DE ORENAL DE TACAMBARO LOCALIDAD TACAMBARO EN LA CALLE RINCON DE LAS FLORES EN LA COL. EL ENCANTO - 153704	16	82	Agua y saneamiento	5	50	[metri: [unidad: med de Metros lineales, meta: 115.0, meta_modifica de: 115.0]]	1	[type: [foe_municipio: 82, localidad: direccion: CALLE RINCON DE LAS FLORES COLONIA EL ENCANTO]]	21-08-2023	31-10-2023	448540.72	448540.72	0	[tipo: obra-obra, numero_contrato: TAC-009/08-01/AD-001/23, contrato: COHFO 847100 CONSTRUCTOR Y TUBO]
2023	3	\$840,241.38	CONSTRUCCION DE ALUA EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GULMEN, EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE CRUZ GORDA. - 150713	16	82	Educación	5	10	[unidad: med de Metros Cuadrados, meta: 50.48, meta_modifica de: 50.48]]	1	[foe_municipio: 82, localidad: direccion: BANC HERIA CRUZ COLONIA LA JOYA DE LA CONCEPCION]	15-08-2023	10-11-2023	840241.38	840241.38	0	[tipo: obra-obra, numero_contrato: TAC-009/08-03/IR-009/23, contrato: TAC-009/08-03/IR-009/23]
2023	3	\$2,336,134.59	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD TACAMBARO DE COPALLOS DE LA CALLE GOLONORINAS - 155716	16	82	Transportes y vialidades	5	80	[metri: [unidad: med de Metros Cuadrados, meta: 502.32, meta_modifica de: 502.32]]	1	[foe_municipio: 82, localidad: direccion: CALLE GOLONORINAS COLONIA LA JOYA DE LA CONCEPCION]	25-09-2023	15-12-2023	2332809.15	2332809.15	0	[tipo: obra-obra, numero_contrato: TAC-009/08-01/IR-001/23, contrato: TAC-009/08-01/IR-001/23, ONCDO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO]
2023	3	\$69,000.00	CONSTRUCCION DE ALUA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELSARDO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TACAMBARO, LOCALIDAD DE CALICUARO, SOBRE LA CARRETERA QUE VA PASO DE MORELOS - 150950	16	82	Educación	5	12	[metri: [unidad: med de Metros Cuadrados, meta: 71.88, meta_modifica de: 71.88]]	1	[foe_municipio: 82, localidad: direccion: BANC HERIA CALICUARO, SIERRA CALICUARO TACAMBARO]	04-09-2023	22-11-2023	683176.41	683176.41	0	[tipo: obra-obra, numero_contrato: TAC-009/08-01/IR-001/23, contrato: TAC-009/08-01/IR-001/23, ONCDO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO]



RESIDENCIA DE TACAMBARO  
 C. ARTEMIO MORIYA SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. MARBELLA AYALA  
 SECRETARIO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2021-2024



CONTRALORIA  
 MTRO. JOSÉ SERGIO ANDRADE TENA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2021-2024



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 C. ARA ZOTILÓ ORDOZCO-ZARCO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL DE TACAMBARO  
 Fg Javier Basaldua  
 C. FRANCISCO JAVIER BASALDUA  
 VILLASENOR  
 TESORERO MUNICIPAL