

H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO 2018-2021
RELACION DE OBRAS REGISTRADAS EN SISTEMA HACIENDA, TERCER TRIMESTRE 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOJO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	POBLACION N.BENEFICIARIOS CADA	MUJERES	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CONTRATOS
2019	3	MIC190201520150	447467.1	REHAB DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONDE SE UBICA EL BILUAR - 24274	16	82	Agua y saneamiento	5	25	{'meta1': (unidad_medida:'Metros lineales', meta:525.0, meta_modifica:525.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'52')}	26-08-2019	30-09-2019	\$447,463.17	\$447,463.17	\$447,463.17	{'cto1': (tipo_obra:'obra', numero_contrato:'DOP/AVS/AD/017-2019')}
2019	3	MIC190201519865	1051664.48	CONSTRUCCION DE DRENAJE POR LA TELESECUNDARIA SAN JUAN TECARIO - 23169	16	82	Agua y saneamiento	5	150	{'meta1': (unidad_medida:'Metros lineales', meta:525.0, meta_modifica:525.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'92', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	29-04-2019	08-07-2019	\$1,051,641.42	\$1,051,641.42	\$1,051,641.42	{'cto1': (tipo_obra:'servid', numero_contrato:'DOP/AVS/IR/011-2019')}
2019	3	MIC190201519524	898064.6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DEPOSITO EN LA LOCALIDAD VUCA - 22127	16	82	Agua y saneamiento	5	25	{'meta1': (unidad_medida:'Metros lineales', meta:129.0, meta_modifica:129.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'289', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	06-06-2019	24-08-2019	\$591,846.58	\$591,846.58	\$591,846.58	{'cto1': (tipo_obra:'obra', numero_contrato:'DOP/AVS/IR/016-2019')}
2019	3	MIC190201518381	954349.92	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD - 13127	16	82	Agua y saneamiento	5	67	{'meta1': (unidad_medida:'Metros lineales', meta:1027.1, meta_modifica:1027.1)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'26', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	06-06-2019	24-08-2019	\$954,349.92	\$954,349.92	\$954,349.92	{'cto1': (tipo_obra:'obra', numero_contrato:'DOP/AVS/IR/017-2019')}
2019	3	MIC190201520234	93854.06	REPARACION DE LOSA EN LA ESC PRIMARIA LA LOMA - 24524	16	82	Educación	5	60	{'meta1': (unidad_medida:'Otros', meta:96.0, meta_modifica:96.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'50', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	15-04-2019	14-05-2019	\$93,854.06	\$93,854.06	\$93,854.06	{'cto1': (tipo_obra:'servid', numero_contrato:'DOP/AVS/AD/008-2019')}
2019	3	MIC190201522223	50999.99	REHABILITACION DE AULA EN J N DE IGLESIA VIEJA - 28038	16	82	Educación	5	25	{'meta1': (unidad_medida:'Cuadrados', meta:96.0, meta_modifica:96.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'305', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	17-06-2019	31-07-2019	\$50,999.99	\$50,999.99	\$50,999.99	{'cto1': (tipo_obra:'obra', numero_contrato:'DOP/EN/AD/016-2019')}
2019	3	MIC190201518376	90211.24	LINEA DE AGUA EN YORICOSTIO - 13027	16	82	Agua y saneamiento	5	250	{'meta1': (unidad_medida:'Metros lineales', meta:96.0, meta_modifica:96.0)}	1	{'geo1': (cve_municipio:'82', localidad:'305', direccion:'RANC HERBIA SAN JUAN')}	15-04-2019	14-05-2019	\$90,211.24	\$90,211.24	\$90,211.24	{'cto1': (tipo_obra:'servid', numero_contrato:'DOP/AVS/IR/016-2019')}




ING. SALVADOR BENITEZ MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO
2018-2021

C. EVA MARIA BARRIGA REYES
SINDICO MUNICIPAL



C. JUAN RAMIRO GONZALEZ TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO
2018-2021


ING. JESUS SIERRA CORNEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DE TACAMBARO
2018-2021



C. NORA DOMINGA HERNANDEZ PATINO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO, MICH
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



ING. SALVADOR BENITEZ MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TACAMBARO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO 2018-2021
RELACION DE OBRAS REGISTRADAS EN SISTEMA HACIENDA, TERCER TRIMESTRE 2019



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	CLASIFICACION	POBLACION N. BENEFICIARIAS CIUDA	MUJERES	METAS	TIPO_RENDIMIENTO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CONTRATOS
2019	3	MIC190201519890	866050.23	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLLA HUERTA EN SAN RAFAEL TECARIO - 23256	16	82	Agua y saneamiento	5	175	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 500.0, meta_modificada: 300.0}}	1	{cve_municipio: 82, localidad: 96, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE	13-04-2019	21-06-2019	\$866,050.23	\$866,050.23	\$866,050.23	{cveobra: 05, numero_contrato: DOP/AVS/IR/012-2019,
2019	3	MIC190201522419	211674.93	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PARAISO COLJARDINES DE CARICHO - 28297	16	82	Urbanizacion	5	175	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	1	{cve_municipio: 82, localidad: 1, direccion: CALLE PARAISO COLONIA JARDINES DE	07-06-2019	22-07-2019	\$211,674.93	\$211,674.93	\$211,674.93	{cveobra: 05, numero_contrato: DOP/UR/AD/018-2019, contratista: JOSE GREGORIO ANAYVA



ING. SALVADOR SANDERAMEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TACAMBARO
2018-2021

C. EVA MARIA BARRIGA REYES
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN RAMIRO SOLANO DEL TORO MICH.
CONTRALOR MUNICIPAL
2018-2021



C. JESUS SIERRA CORNEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018-2021



C. NORA DOMINGUEZ FERNANDEZ PATINO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

