



MUNICIPIO DE TAGÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TOTAL: 263

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Histórico)	Avance Ejecutorio				Avance Moral			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC1717030 0863867	Terminación De Línea De Agua Potable - 71877	71877	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	El Uruapano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OTRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	380514.95	380514.95	380514.95	380514.95	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	50 100	80	Financiero / Fisco / Registro	
MIC1717030 0864513	Rehabilitación De Caminos Rurales Los Planos - 62213	62213	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Los Planos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	42750	42750	42750	42750	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	30 100	100	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC1717030 0864895	Ampliación De Red De Robo Tenido Frente Al Colegio - 77215	77215	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	de Córdoba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OTRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	153054.85	153054.85	153054.85	153054.85	153054.85	153054.85	153054.85	153054.85	100	0	0	Otros	60 100	100	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1717030 0864898	Demaje Por La Calle Francisco I. Madero - 89118	89118	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Pedernales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OTRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	100	0	0	Metros lineales	120 100	100	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1717030 0865622	Rehabilitación De Caminos Rurales El Sello - 88253	88253	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	El Sello	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	77400	77402.32	77402.32	77402.32	77402.32	77402.32	77402.32	77402.32	100	0	0	Metros lineales	85 100	100	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1717030 0828823	Rehabilitación De Caminos Rurales Sanjo Pablo - 85133	85133	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Santa Paula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	72100	71748.32	71748.32	71748.32	71748.32	71748.32	71748.32	71748.32	100	0	0	Metros lineales	90 100	100	Financiero / Fisco / Registro
MIC1717030 0828824	Rehabilitación De Caminos Rurales Rancho De Chocoma - 83925	83925	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	El Rancho de Chocoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	57072	56263.48	56263.48	56263.48	56263.48	56263.48	56263.48	56263.48	100	0	0	Metros lineales	60 100	100	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1717030 8208225	Rehabilitación De Caminos Rurales Puente De Animas - 82022	82022	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Puente de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	57508	57246	57246	57246	57246	57246	57246	57246	100	0	0	Metros lineales	80 100	100	Financiero / Fisco / Registro
MIC1717030 8208826	Terminación De Aula En Kinder Puente De Animas - 72811	72811	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Puente de Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	148516.1	148516.1	148516.1	148516.1	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	35 100	50	Financiero / Fisco / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC1717030 0928830	Rehabilitación De Caminos Rurales Los Coyotes - 89187	89187	Michoacán de Ocampo	Tagámbaro	Los Coyotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	67840	67883.2	67883.2	67883.2	67883.2	67883.2	67883.2	67883.2	100	0	0	Metros lineales	70 100	100	Financiero / Fisco / Registro

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Página 252

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avería Ejecución					Avería Pajón			Observaciones			
																		Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebolsado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC1717030-0928631	Rehabilitación De Camino Rural Hoyas Abas - 85079	85079	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Las Hoyas Abas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	71028	70158.8	78956.8	78956.8	78956.8	78956.8	70350.8	78158.8	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro	
MIC1717030-0928632	Construcción De Ovario En Diveras Calles De Páscalo - 90535	90535	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Páscalo (Las Puntas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	45000	44908	44908	44908	44908	44908	44908	421458.57	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro	
MIC1717030-0928633	Desarrollador En Primaria De Joya De Chisapio - 50151	50151	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Joya De Chisapio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	100	0	Metros Cuadrados	100	99	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC1717030-0928637	Rehabilitación De Caminos Rurales Joya De La Victoria - 8934	8934	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Joya De La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	73500	72885.12	72885.12	72885.12	72885.12	72885.12	72885.12	72885.12	72885.12	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro
MIC1717030-0928639	Rehabilitación De Camino Rural La Neta - 8483	8483	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	La Neta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	53700	52483.4	52483.4	52483.4	52483.4	52483.4	52483.4	52483.4	52483.4	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro
MIC1717030-0928640	Rehabilitación De Camino Rural La Playa - 81009	81009	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEFINITIVO DE MAQUINARI A	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	40180	41964.16	41964.16	41964.16	41964.16	41964.16	41964.16	41964.16	41964.16	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC1717030-0928641	Rehabilitación De Camino Rural San Antonio Buenavista - 94437	94437	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	55890	55735.68	55735.68	55735.68	55735.68	55735.68	55735.68	55735.68	55735.68	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro
MIC1717030-0928642	Construcción De Desarrollador En Ex Primaria - 60157	60157	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	100	0	Metros Cuadrados	100	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Página 252

Administración Municipal del Municipio

Avance Financiero

Avance físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Avance físico		Observaciones								
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MCI1717030-0028815	Rehabilitación De Caminos Rurales Iglesia Vieja - 80778	80778	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Iglesia Vieja	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	66800	67933.50	67933.50	67933.50	67933.50	67933.50	67933.50	100	0	Metros lineales	45100	100	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.				
MCI1717030-0029425	Drenaje En Calle Principal Selenita Y Cinco Pts De Looj - 80441	80441	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Selenita	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- APORTACIONES Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	187500	187500	187500	187500	187500	187500	0	100	0	0	Metros lineales	22100	100	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.			
MCI1717030-0029426	Rehabilitación De Caminos Rurales - 194789	194789	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Paso de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	67000	66811.88	66811.88	66811.88	66811.88	66811.88	66811.88	100	0	Metros lineales	25300	100	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.				
MCI1717030-0029627	Rehabilitación De Caminos Rurales Pueblo Viejo - 89306	89306	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pueblo Viejo de Tacaro	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	95000	64435.50	64436.50	64436.50	64436.50	64436.50	64436.50	100	0	Metros lineales	60100	100	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.				
MCI1717030-0029628	Reconstrucción De Anilador En Calle Principal Pueblo Viejo - 84032	84032	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pueblo Viejo de Tacaro	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	583547	583547	583547	583547	583547	583547	583547	583547	0	0	Metros Cuadrados	120100	100	Financiero / Físico / Registro METROS CUADROS / Registro			
MCI1717030-0029630	Rehabilitación De Caminos Rurales - 84326	84326	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Puerto de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	62750	61673.8	61633.8	61633.8	61633.8	61633.8	61633.8	100	0	Metros lineales	85100	100	Financiero / Físico / Registro				
MCI1717030-0029853	Construcción De Depósito De Agua Potable - 94893	94893	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Puerto de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MCI1717030-9024613	Rehabilitación De Caminos Rurales Quitero - 84882	84882	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Quitero	Rural	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARI A	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	83000	83742	83742	83742	83742	83742	83742	83742	100	0	Metros lineales	85100	100	Financiero / Físico / Registro			



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TOTAL: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Forma	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Converso	Programa Fondo Convento - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Nivelado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Avance Acumulado
MCL1717030029633	Tachumbre Jardín De Niños Julieta Riera Gouman - 77199	77199	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Galtres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	100	Metros Cuadrados	35	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
MCL1717030030037	Construcción De Desayunador En La Gabriela Herrera - 189002	189002	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San José de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	284133.24	284133.24	284133.24	284133.24	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	30	100	40	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCL1717030030038	Rehabilitación De Caminos Rurales San Jos De Los Laureles - 84504	84504	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San José de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	68700	68877.56	68877.56	68877.56	68877.56	68877.56	68877.56	100	0	Metros lineales	100	100	100	Financiera / Física / Registro	
MCL1717030030040	Rehabilitación De Caminos Rurales San José Ocampo - 85594	85594	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San José Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	67600	67452.84	67452.84	67452.84	67452.84	67452.84	67452.84	100	0	Metros lineales	84	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCL1717030030042	Terminación De Aula En Esc Secundaria Ralón Romero - 99300	99300	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Juan de Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	146061.86	146061.86	146061.86	146061.86	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	140	100	100	Financiera / Física / Registro	
MCL1717030030044	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel - 85041	85041	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Miguel Tarascauro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	74620	74625.8	74625.8	74625.8	74625.8	74625.8	74625.8	100	0	Metros lineales	150	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MCL1717030030045	Construcción De Drenaje En La Calle Viento De Noviembre 203552	100552	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Rafael Tecamo (El Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	212433.97	212433.97	212433.97	212433.97	53937.65	53937.65	0	25.3803	0	Metros lineales	40	100	20	Financiera / Física / Registro	
MCL1717030030046	Construcción De Drenaje Publico Telescopico En San Rafael Tecamo - 443817	143817	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Rafael Tecamo (El Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	207955.08	207955.08	207955.08	207955.08	207955.08	207955.08	207955.08	0	100	0	Metros lineales	60	100	100	Financiera / Física / Registro
MCL1717030030047	Terminación De Tachumbre En Esc Telesecundaria - 78733	78733	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San Rafael Tecamo (El Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	365112.53	365112.53	365112.53	365112.53	365112.53	365112.53	365112.53	365112.53	100	0	Metros Cuadrados	300	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014-2015

Por Programa del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Prestado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC1717030-0930046	Rehabilitación De Caminos Rurales Santa Rita Privada - 82246	82244	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santa Rita Privada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	62200	62702.64	62702.64	62702.64	62700.64	62702.64	62702.64	100	0	Metros lineales	40	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MIC1717030-0930044	Rehabilitación De Caminos Rurales Santa Rita Seguida - 89486	89486	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santa Rita Seguida	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	64700	64610.84	64610.84	64610.84	64610.84	64610.84	64610.84	100	0	Metros lineales	85	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MIC1717030-0930050	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria - 152882	152882	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santas Marías	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	310000.00	309368.38	309368.38	309368.38	309368.38	309368.38	158528.79	100	0	Metros Cuadrados	100	100	100	Financiera: OBRA CON MUELA DE RESOLCO 310,000.00 CON PDM 17 Y BUDGETO APORTACION DE	
MIC1717030-0930052	Rehabilitación Hidráulica En Canal Al Jardín De Niños - 53938	93899	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santas Marías	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	349619.66	349620.96	349619.66	349619.66	338279.00	338279.00	338279.00	95.9421	0	Metros Cuadrados	80	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MIC1717030-0930054	Rehabilitación De Caminos Rurales Secano - 87795	87996	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Somero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	70000	75824.36	75824.36	75824.36	75824.36	75824.36	75824.36	100	0	Metros lineales	85	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MIC1717030-0930056	Rehabilitación De Camino Rural La Soledad - 84181	84181	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	60000	63336	63336	63336	63336	63336	63336	100	0	Metros lineales	64	100	100	Financiera / Física / Registro	
MIC1717030-0930057	Rehabilitación De Caminos Rurales Socorro - 89223	89223	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Soponh	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	68670	68435.36	68435.36	68435.36	68435.36	68435.36	68435.36	100	0	Metros lineales	60	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MIC1717030-0930060	Mantenimiento De Deposito De Agua A La Villa - 195299	195299	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Yonaco (La Villa)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	179393.8	178355.8	178355.8	178355.8	0	0	0	0	0	0	Obras	30	100	100	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC1717030-0930064	Rehabilitación De Camino Rural Santa Rita - 82140	82140	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAQUINARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	43072	43072	43072	43072	0	0	0	0	0	0	Metros lineales	20	100	100	Financiera / Física / Registro



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Trimestre: Segundo 2018

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estrat.	Municipio	Localidad	Anillo	Tipo de Ingreso	Programa		Ramo	Indicador	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Ingresos	Modifica	Acreditado	Compartir	Demanda	Ejecido	Pagado	% Avance	Monto	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
								Presupuesto	Realizado																Avance Físico	% Avance	
000218	De La Seguridad De La Salud De Los Niños De Tacámbaro	120277	Mediada de Consejo	Tacámbaro	El Pedregal	Sur	Apoyos para la atención de la salud	100% FAN	Programa de Atención a la Salud	40	DECRETOS PUBLICADOS	Apoyo en el desarrollo	En ejecución	2017	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00	63000.00	0	75.00%	0	Unidad de Medida	228.00	228.00	100.00%	Financiamiento por el gobierno


 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACÁN
 TACAMBARO, MICHOACÁN
 2018-2019


 SINDICATO CONSTITUCIONAL
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HERÓICA CIUDAD
 TACAMBARO, MICHOACÁN
 2018-2019


 CONTADOR SUPLENTE
 CP. ABELITO DOMÍNGUEZ ALONSO
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HERÓICA CIUDAD
 TACAMBARO, MICHOACÁN
 2018-2019


 OBRAS PÚBLICAS
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HERÓICA CIUDAD
 TACAMBARO, MICHOACÁN
 2018-2019


 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 MUNICIPIO DE TACAMBARO, MICHOACÁN
 TACAMBARO, MICHOACÁN
 2018-2019