



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN  
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Tercer Trimestre 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC17170200879936	Bacheo De Calles En El Municipio	0147-2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1000000	1000000	1000000	1000000	992690.8	992690.8	955355.02	99.26908	0	Metros Cuadrados	10000	0	90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170300956093	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	0028 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Copitero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	295000	295000	295000	295000	294996.31	294996.31	0	99.99875	0	Metros Cuadrados	150	0	100	Financiera: / Física: / Registro:	
MIC17170300956480	Terminación De Techumbre En Esc. Prim. "Pablo Neruda" De Tacámbaro	0012- 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	100	0	Metros Cuadrados	500	0	100	Financiera: / Física: 285 ML MONTEN CAL 16, 50 ML ESTRUCTURA BASE TUBO 2 / Registro:	
MIC17170300956491	Remodelación De Baño En Kinder "Eugenio Díaz Barriga"	0019 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Codallos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	40881.25	40881.25	40881.25	40881.25	40881.25	40881.25	0	100	0	Metros Cuadrados	150	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MIC17170300956574	Construcción De Drenaje En Calle Vasco De Quiroga Esquina Rey Tacámbaro	0077 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pedernales	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	268887.43	268887.43	268887.43	268887.43	268887.43	268887.43	0	100	0	Metros lineales	100	0	100	Financiera: / Física: / Registro:	
MIC17170300956581	Parador De Autobús En La Comunidad De Quterio	0141 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Quiterio	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	55500	55500	55500	55500	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	80	0	0	Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300956582	Parador De Autobús En La Comunidad De La Noria	0142 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	55500	55449.62	55449.62	55449.62	55449.62	55449.62	55449.62	55449.62	100	0	Metros Cuadrados	70	0	100	Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300956584	Parador De Autobús En La Comunidad De Cruz Gordá	0143 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Cruz Gordá	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	55500	55498.83	55498.83	55498.83	55498.83	55498.83	55498.83	55498.83	100	0	Metros Cuadrados	70	0	100	Financiera: / Física: / Registro:





MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN  
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES



Tercer Trimestre 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Económico							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo - Convenio	Programa Fondo - Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC171703 00956586	Parador De Autobús En El Entronque Morelia-Patzcuaro	0144 - 2017	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Testerazo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	55500	55500	55500	55500		0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	80 0		100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. MAURICIO ACOSTA PALMANZA  


  
SINDICO MUNICIPAL  
L.C.P. JUAN CARLOS BARAJAS NIRELES  
**SINDICATURA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HEROICA CIUDAD  
TACÁMBARO, MICH.  
2015-2018

  
CONTRALORA MUNICIPAL  
C.P. ARLETTE DENISE OROZCO  
**CONTROLORÍA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HEROICA CIUDAD  
TACÁMBARO, MICH.  
2015-2018

  
DIRECTOR DE OBRAS  
ARQ. ZOILO OROZCO ZARCO  
**OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HEROICA CIUDAD  
TACÁMBARO MICH.  
2015-2018

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. CARLOS HURTADO PINEDA  
**TESORERÍA**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HEROICA CIUDAD  
TACÁMBARO MICH.  
2015-2018