



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS MUNICIPAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MC14150000405378	Construcción de 104 M2 de Techo A Resiliencia En El Municipio De Tacámbaro	004-2014	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Obertura municipal	urb.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2014	2472,000	2333,000	2333,000	2333,000	2333,000	2333,000	2333,000	2333,000	2333,000	100.00	20	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /	
MC14150000551113	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	004-2014	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	San José de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	2557,560	100.00	20	Metros Lineales	630	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC14150000551140	Rehabilitación de Camión Bariles (Remesa Financiera 2014)	004-2014	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Obertura municipal	urb.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	21,247,937	100.00	20	Kilómetros	1,000	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150100480200	Escuela De Calidad Cero Escolar 2015-2015	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Obertura municipal	urb.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	100.00	20	Educación	3,000	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200527618	Construcción de Sistema de Agua Potable Deposito	1004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Pueblo Viejo de Teacurio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	2536,813	100.00	20	Metros Lineales	130	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200527628	Introducción de Agua Potable En La Colonia La Gloria	1004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Chigío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	2661,976	100.00	20	Metros Lineales	230	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200527637	Introducción de Agua Potable En La Colonia La Gloria	1004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Chigío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	2496,810	100.00	20	Metros Lineales	120	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200528000	Construcción de Techo y Muros En El Fraccionamiento Hacienda	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cochilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	2,281,240	100.00	20	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200528070	Mejoramiento de la Escuela Primaria Unidad Ayala	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Chigío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	100.00	20	Metros Cuadrados	874	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200528094	Mejoramiento de la Escuela Primaria Unidad Santa Matilde y Santa Verónica	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cochilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	100.00	20	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200528096	Mejoramiento de la Escuela Primaria Unidad San Juan	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	2,124,978	100.00	20	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150200528134	Mejoramiento de la Escuela Primaria Unidad San Juan	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	2,179,858	100.00	20	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150300534213	Construcción de La Unidad de Agua Potable	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	El Tepeguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	21,198,203	100.00	20	Metros Lineales	128	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150300534214	Red de Agua Potable	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	2494,773	100.00	20	Metros Lineales	330	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150300534215	Construcción de Colecta Secundaria	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cochilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	211,135,413	100.00	20	Metros Lineales	4,218	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150300534280	Construcción de Unidad de Agua Potable	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Chigío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2015	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	2402,599	100.00	20	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /
MC15150300534292	Rehabilitación de Agua Potable en Unidad de Agua Potable	004-2015	Michoacán de Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cochilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2015	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	282,346	100.00	20	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financieras Registradas / Físicas /



MUNICIPIO DE TACÁMBARO, MICHOACÁN
 TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES
 PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS MUNICIPAL



Quarto Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC1515040050376	Construcción De 1704 M ² De Techos A Realizarse En El Municipio De Tacámbaro	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2014	2475,400	2383,960	2383,960	2383,960	2383,960	2383,960	2383,960	2383,960	100.00	0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400504983	Construcción De Baños En El Cerro De San Rafael Teacrio (El Teacrio)	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	San Rafael Teacrio (El Teacrio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Ejecucion	En Ejecucion	2015	2467,775	2467,775	2467,775	2467,775	2467,775	2467,775	2467,775	2467,775	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505014	Adicional Para La Instalacion De Servicios A La Tercera Etapa De La Construcción Del Telecaballero De Vicosorio	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Vicosorio (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Educacion	En Ejecucion	2015	2139,984	2139,984	2139,984	2139,984	2139,984	2139,984	2139,984	2139,984	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505053	Construcción De Drenaje Alcantarillado Suscriptor En Avenida 1 De Mayo	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Chugto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2036,939	2036,939	2036,939	2036,939	2036,939	2036,939	2036,939	2036,939	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505073	Construcción De Drenaje Alcantarillado En Calle Tercera A La Iglesia	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Ojo de Agua de Chupio (La Noria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2330,417	2330,417	2330,417	2330,417	2330,417	2330,417	2330,417	2330,417	99.33	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada EL CONTRATISTA NO COMPRO EL TOTAL DEL CONTRATO / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505074	Introducción De Línea De Agua Potable En Calle Plan De San Dato, Colonia El Ahogado	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Federales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	2000,000	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505075	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Vasco De Quiroga	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Federales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2637,130	2637,130	2637,130	2637,130	2637,130	2637,130	2637,130	2637,130	100.00	0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505080	Construcción De Drenaje Alcantarillado En La Calle De Nacional De Cochiar	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Tacámbaro de Cochiar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2150,000	2150,000	2150,000	2150,000	2150,000	2150,000	2150,000	2150,000	100.00	0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505081	Electrificación	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	2405,000	2405,000	2405,000	2405,000	2405,000	2405,000	2405,000	2405,000	100.00	0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505083	Regulación De Las Electricas En Calle Que Va A La Comarca	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	San Juan de Viza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	100.00	0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505084	Construcción De Red De Agua Potable En La Col. La Victoria De San Juan De Viza	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	San Juan de Viza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	2120,947	2120,947	2120,947	2120,947	2120,947	2120,947	2120,947	2120,947	100.00	0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada
MIC15150400505087	Escuelas De Calidad Cero Escuelas 2015-2016	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Educacion	En Ejecucion	2015	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	77.20	0	Financiera	2,400	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada ALGUNAS ESCUELAS REFINANCIARON AL FOLIO DE ESTE PROGRAMA / Ejecuta / Registrada ALGUNAS ENTIDADES A ESCUELAS / Registrada
MIC15150400505090	Terminación Del Sistema De Agua Potable En La Mezquiana	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	La Mezquiana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	21,076,674	21,076,674	21,076,674	21,076,674	21,076,674	21,076,674	21,076,674	21,076,674	100.00	0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada NO SE HA INICIADO LA OBRA, FALTA FIRMAR DE UN BENEFICIARIO / Registrada
MIC15150400505093	Construcción De Aula En Escuela Primaria Chugto	104-2015	Michoacán De Ocampo	Tacámbaro	Paseo De Hacienda (La Rural Tacámbaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para DIRECCION DE OBRAS y PUBLICAS	Educacion	En Ejecucion	2015	2300,000	2300,000	2300,000	2300,000	2300,000	2300,000	2300,000	2300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera / Ejecuta / Registrada

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HEROICA CIUDAD
 TACÁMBARO, MICH.
 2015-2018

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HEROICA CIUDAD
 TACÁMBARO, MICH.
 2015-2018

OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HEROICA CIUDAD
 TACÁMBARO, MICH.
 2015-2018

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HEROICA CIUDAD
 TACÁMBARO, MICH.
 2015-2018